

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายอนุโรจน์ สามพวงบุญ) หมู่ที่ ๑ บ้านช่องแคบ	๔๒๔,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค.69	-	√	-	๐	๔๒๔,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายจู้ ราชา) หมู่ที่ ๑ บ้านช่องแคบ	๔๒๓,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค.69	-	√	-	๐	๔๒๓,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายกาญจน์ กาญจนกุล ถึง บ้านนางสมใจ ดาบทอง) หมู่ที่ ๒ บ้านวังใหญ่	๔๒๗,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค.69	-	√	-	๐	๔๒๗,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนายเฮียง เชียงใหม่) หมู่ที่ ๓ บ้านท่าเสา	๔๒๕,๐๐๐	๒๓ มี.ค.๖๙	√	-	-	๔๑๘,๐๐๐	๗,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนางรัชดา ถิ่นกาญจน์) หมู่ที่ ๔ บ้านพองกะ	๔๖๓,๐๐๐	๒๓ มี.ค.๖๙	√	-	-	๔๕๔,๐๐๐	๙,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (พวงซอย ๘ ถึง บ้านนางบรรจง บุญสว่าง) หมู่ที่ ๕ บ้านพวง	๔๒๑,๐๐๐	๑๔ พ.ค.๖๙	-	√	-	๐	๔๒๑,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายชีเหล่ ซอย ๓) หมู่ที่ ๕ บ้านพุพง	๔๒๗,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค.๖๙	-	√	-	๐	๔๒๗,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายไฉน นุชนุ่ม และนางสนม วงษ์อัยรา) หมู่ที่ ๖ บ้านพุ่มวง	๔๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค.๖๙	-	√	-	๐	๔๒๐,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (พุพงซอย ๘ ถึง บ้านนางบรรจง บุญสว่าง) หมู่ที่ ๕ บ้านพุพง	๔๒๑,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค.๖๙	-	√	-	๐	๔๒๑,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายพุดเตย ซอย ๒) (สระสี่มุม) หมู่ที่ ๘ บ้านพุดเตย	๔๐๒,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๙	√	-	-	๓๙๗,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายพุดเตย ซอย ๔ หน้าโฮมพุดเตย) หมู่ที่ ๘ บ้านพุดเตย	๔๙๐,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๙	√	-	-	๔๘๐,๕๐๐	๙,๕๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนายตึก ก้านเหลือง) (ตอนล่าง) หมู่ที่ ๙ บ้านวังเขมร	๓๗๒,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๙	√	-	-	๓๖๓,๕๐๐	๘,๕๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายไร่นายประดิษฐ์ วันเพ็ญ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตาม่วง	๔๒๖,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค.๖๙	-	√	-	๐	๔๒๖,๐๐๐	
๑๔	ปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต (ซอยไพบูลย์พัฒนา) หมู่ที่ ๑๑ บ้านพุลาด	๑,๑๑๙,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค.๖๙	-	-	√	๐	๑,๑๑๙,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๗๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	-	√	-	๑๑,๕๐๐	๖๐,๕๐๐	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.ท่าเสา	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค.๖๙	-	-	√	๒๐๐,๐๐๐	๐	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๕๗๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	-	√	-	๗๒๘,๐๐๐	๗๒๘,๐๐๐	
๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๗๘๕,๖๐๐	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	-	√	-	๑,๑๙๔,๖๐๐	๕๙๑,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน	๕๐,๐๐๐	เม.ย. – พ.ค.๖๙	-	√	-	๐	๒๐๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ในตำบลท่าเสา (ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)	๑๐,๐๐๐	เม.ย. – พ.ค.๖๙	-	-	√	๐	๑๐,๐๐๐	
๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ในตำบลท่าเสา (กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย)	๑๐,๐๐๐	พ.ค. – มิ.ย.๖๙	-	-	√	๐	๑๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ประจำปี ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐	มิ.ย. – ก.ค.๖๙	-	-	√	๕๐,๐๐๐	๐	โอนลด
๙	โครงการอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้าง ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค. – ก.ค.๖๙	-	-	√	๐	๒๐๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาทำเสาเกมส์ ด้านยา เสพติด	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค.๖๙	-	-	√	๐	๒๐๐,๐๐๐	
๒	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานต่างๆ	๕,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค.๖๙	-	-	√	๐	๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนภายในตำบลท่าเสา ๗ โรงเรียน	๔,๘๙๘,๒๐๐	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙ ๑๒ พ.ย.๖๘	-	√	-	๒,๙๔๐,๖๐๐	๒,๐๕๘,๖๐๐	
๒	ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน ภายในตำบลท่าเสา ๗ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๒๒๒,๒๓๓	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙ ๙ เม.ย.๖๘	-	√	-	๑,๐๗๙,๘๔๘.๙ ๐	๑,๒๗๖,๔๕๑.๑๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๓๕๒,๘๐๐	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙ ๑๖ เม.ย.๖๘	-	√	-	๒๐๔,๑๒๐	๑๔๘,๖๘๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ตามหลักสูตรการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	๑๕ ธ.ค.๖๘	√	-	-	๕,๐๐๐	๐	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.)	๑๔๓,๕๕๐	มี.ค-ก.ค ๖๙	-	√	-	๘๗,๕๑๕	๕๖,๐๓๕	
๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ศพด.วัดพุทธะเคียน	๓๐,๐๐๐	๑๕ ธ.ค.๖๘	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	ค่าพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๔,๐๐๐	๘ ธ.ค.๖๘	√	-	-	๖๔,๐๐๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์	๒๐,๐๐๐	๓ ก.พ.๖๙	√	-	-	๘,๔๒๔	๑,๕๗๖	
๒	การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย.๖๙	-	-	√	๐	๒๐,๐๐๐	
๓	การพัฒนาระบบสุขภาพของโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย.๖๙	-	-	√	๐	๒๐,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๕๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙	-	√	-	๘๔,๒๔๐	๙๖๐	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙	-	-	√	๓๐,๐๐๐	๐	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๖	รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี ประจำปี ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	๒๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกัน สาธารณภัยเบื้องต้นในโรงเรียน	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ค. ๖๙	-	-	√	๐	๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำตำบล	๒๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๙	-	-	√	๐	๒๐,๐๐๐	
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ในตำบลท่าเสา	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	๕๐,๐๐๐	
๕	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	√	-	๑๖,๔๐๐	๓๓,๖๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์	๔๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	-	√	-	๐	๔๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการคัดแยกขยะธนาคารขยะ เพื่อลดปริมาณขยะและสิ่งแวดล้อม	๔๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๙	-	-	√	๐	๒๐,๐๐๐	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๒	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๔๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	-	√	-	๒๗๗,๓๖๐	๑๔๒,๖๔๐	
๓	ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับการกระทำอย่างหนึ่ง อย่างใด (พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย)	๓๒๔,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	-	√	-	๑๗๕,๕๐๐	๒๑๑,๕๐๐	โอนเพิ่ม ๖๓,๐๐๐
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาไทรโยค	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	๒๐๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟูด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙	-	-	√	๐	๕,๐๐๐	
๒	โครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)	๕,๐๐๐	ส.ค.๖๙	-	-	√	๐	๕,๐๐๐	
๓	วันคล้ายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๘	-	-	√	๐	๕,๐๐๐	
๔	วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๙	-	-	√	๐	๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	๕,๐๐๐	มิ.ค. ๖๙	-	-	√	๐	๕,๐๐๐	
๖	โครงการวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๕,๐๐๐	ส.ค.๖๙	-	-	√	๐	๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา	๑๐,๐๐๐	พ.ค. – ก.ค. ๖๙	-	-	√	๐	๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.	๒๕๐,๐๐๐	มี.ค. – มิ.ย. ๖๙	-	-	√	๐	๒๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการจัดอบรมและจัดกิจกรรมมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม	๗๐,๐๐๐	พ.ค. – ส.ค. ๖๙	-	-	√	๐	๔๐,๐๐๐	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๔	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ท่าเสา	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. – ส.ค. ๖๙	-	-	√	๐	๒๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา	๓๐๐,๐๐๐	๓ เม.ย. ๖๙	√	-	-	๔๑๗,๑๗๙	๑๖,๒๒๑	โอนเพิ่ม ๒๙๓,๔๐๐ โอนลด ๘๐,๐๐๐
๖	อุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี)	๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘	-	-	√	๐	๕,๐๐๐	
๗	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา	๕๐๐,๐๐๐	๘ เม.ย.๖๙	-	√	-	๔๙๘,๐๐๐	๕๐๒,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์	๙๐,๐๐๐	๒๒ ธ.ค. ๖๘	√	-	-	๙๐,๐๐๐	๐	
๙	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร และสมาชิก อบต.ท่าเสา	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	๒๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสตและทรัพย์สินสำหรับปฏิบัติงาน
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โต๊ะสำนักงานเหล็กพร้อมกระจกและเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน ๒ ชุด	๕๐,๐๐๐	๓ เม.ย. ๖๙	√	-	-	๒๘,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	สำนักปลัด
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑	๑๑,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	๑๑,๐๐๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสตและทรัพย์สินสำหรับปฏิบัติงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	๒๔,๐๐๐	กองคลัง
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	๒๔,๐๐๐	กองสวัสดิ การสังคม
๗	ล้อวัดระยะทาง จำนวน ๒ ชุด	๒๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	๒๐,๐๐๐	กองช่าง